

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANNYCH NA KOŚCIELE PARAFILANYM

Po zauważeniu ubytków w tynku na wieży kościoła podjęto następujące działania:

- dokonano oględzin zewnętrznych dachu , wieży i otoczenia kościoła,
- wezwano firmę do dokonania przeglądu stanu elewacji wieży kościoła.

Po przeprowadzonym rozpoznaniu sprawę zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, jak również do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Po wizycie powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazano w trybie pilnym przeprowadzenie prac mających na celu zdjęcie – demontaż wszystkich luźnych , odpadających , odspojonych , zwiotczałych fragmentów tynku na elewacji wieży kościelnej, jak również inwentaryzację więźby dachowej.

Prace zostały wykonane zgodnie ze zleceniem

Po zakończonym etapie prac i zapoznaniu się ze stanem elewacji zlecono przygotowanie Projektu Technicznego prac budowlanych mających na celu zabezpieczenie elewacji i prace naprawcze na wieży i ścianie frontowej kościoła.

W lipcu dostarczono do parafii Projekt Techniczny prac budowlanych, w którym wymieniono etapy (ze względów finansowych i kolejności wykonania) i zakres poszczególnych prac.

Dokumentacja została wysłana do PINB w Oświęcimiu i WKZ w Krakowie.

Po akceptacji przez WKZ przedstawionego Projektu technicznego prac budowlanych przystąpiono do ustalenia pierwszego etapu prac z firmą wykonawczą (sierpień).

(Przy wyborze wykonawcy kierujemy się solidnością i jakością wykonywanych prac).

Z powodu dość kapryśnej pogody w bieżącym roku ustalenie terminu nie było łatwe.

Drugi etap prac polega na tynkowaniu wieży kościoła.

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu murów nałożono pierwszą warstwę – szprycę.

W drugiej warstwie nałożono tynk cementowo – wapienny wyrównawczy. Trzecia warstwa to tzw. szlichta.

(Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków , kierownika robót i wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót).

Po odpowiednim odparowaniu i wyschnięciu tych warstw nakładana jest warstwa tynku mineralnego zbrojonego włóknem, na siatkę wzmacniającą na powierzchniach płaskich.

Po zakończeniu prac tynkarskich zostaną zamontowane parapety i okucia z blachy miedzianej.

Na tym etapie prace budowlane zostaną zakończone na rok 2025.

(Jeśli pogoda i temperatura pozwolą na ścianie frontowej zostanie zamontowane brakujące okucie nad gzymsem będące połączeniem ściany z dachem z blachy , po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego desek pod blachą).

W grudniu 2025 będzie przygotowywana inwentaryzacja więźby dachowej, jak również plan niezbędnych prac naprawczych do wykonania.

Po pierwszej wizycie technicznej stwierdzono konieczność wykonania prac niezbędnych, między innymi: wymiana fragmentów więźby , impregnacja zwalczająca insekty , grzyby oraz zastosowanie preparatu opóźniającego palność drewna (szczegółowy zakres i plan do zapoznania z końcem roku).

Wiosną 2026 (kwiecień - maj) zaplanowano:

1. Nałożenie farb krzemianowych na fragment wytynkowanej wieży.
2. Rozpoczęcie prac przy elewacji ściany frontowej:

- odkucie i zrzucenie luźnych, odspojonych i zwiotczających fragmentów tynku,
- demontaż okładziny z piaskowca na ścianie frontowej,
- izolacja wtórna metodą iniekcji grawitacyjnej według technologii wybranego producenta (zewnętrzna i wewnętrzna),
- osuszenie ścian ,
- po około 6 miesiącach i uzyskaniu odpowiedniej wilgotności ścian nałożenie tynków renowacyjnych na ściany,
- malowanie ścian.

3. Zostaną rozpoczęte roboty ciesielskie na dachu głównym kościoła (zgodnie z przygotowaną specyfikacją)